



TTM Treppen- und Türenbau Müller GmbH, Weidaer Straße 32, 01591 Riesa

Architektenanfrage

Ihre Telefonnummer:

Ihre Faxnummer:

PosNr	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1 ...	St	<p>Herstellung und Montage einer Massivholzterappe vom zum</p> <p>Holzart: ...</p> <p>Grundrissform: ... gewandelt Geschoßhöhe: ... cm</p> <p>Steigungszahl: ...</p> <p>Treppenbreite: ... cm</p> <p>Systemterappe, einschließlich Geländer vom Antritt bis zum Austritt. Die Stufen sind über zwei Stahlbolzen schalldämmend wangengelagert und an der Freiseite gegenseitig verschraubt.</p> <p>Das Geländer ist mind. 90cm hoch (gemessen an der Stufenvorderkante) und besteht aus massiven An- und Austrittspfosten sowie Geländersprossen aus Holz D = 30mm</p> <p>Holzstärken: Stufen 44mm Handläufe 44mm</p> <p>Die Höhe der Handläufe richtet sich nach statischen Erfordernissen.</p> <p>Alle Holzteile sind oberflächenbehandelt. Eine gültige Typenstatik oder bauaufsichtliche Zulassung ist vorzulegen.</p>		
2 ...	St	wandseitige Wange für ... Steigungen (nur notwendig bei nichttragenden Wänden)	... €	... €
3 ...	St	Austrittsstufenstirnverkleidung (AT3) in Treppenbreite	... €	... €
4 ...	m	Verlängerung der Austrittsstufenstirnverkleidung (AT3)	... €	... €
5 ...	lfm	Brüstungsgeländer gerade mit glatten Rundstäben herstellen und montieren		... € ... €
6 ...	Stz	Zuschlag für Gesamtausführung der Treppe in der Holzart	... €	... €
7 ...	St	Herstellung und Montage einer Abhängung zur Überbrückung wandloser Treppenabschnitte	... €	... €
8 ...	St	Herstellung und Montage eines Außengeländers zur Überbrückung wandloser Treppenabschnitte	... €	... €
Gesamtpreis			... €	
19% Mehrwertsteuer			19,00 %	... €
Gesamtbetrag				... €